

נספח ח' המעודכן - אבני דרך לביצוע ואבני דרך למעקב

אבני דרך לביצוע		
מס' חודשים קלנדריים מצו התחלת עבודה	תיאור	אבן דרך
2	סיום התארגנות וקבלת כל ההיתרים הנדרשים לתחילת ביצוע העבודה	1
5.5	סיום מילוי רמפה לקונסולידציה	2
7	העברת תנועה לשלב 2	3
13.5	העברת תנועה לשלב 3	4
16.5	סיום הנציבים של גשר BR-10	5
18.5	העברת תנועה לשלב 4	6
20	מסירת חדר טראפו לחח"י	7
23.5	מוכנות לפתיחה לתנועה במתכונת סופית של הרמפה לרבות סיום ביצוע BR-10	8
27	סיום יציקת רצפת השיקוע	9
29	מוכנות תחנת השאיבה להפעלה	10
34	פתיחה במתכונת סופית של כל הפרויקט	11
37	סיום פרויקט כולל מסירות	12

אבני דרך למעקב		
מספר חודשים קלנדריים מצו התחלת עבודה	תיאור	אבן דרך
6.5	סיום ביצוע ביסוס וקירות סלארי למבנה התחנה	1
8	מוכנות לקידוח צינור ניקוז (מוכנות משני צידי הקידוח)	2
13.5	קבלת הודעה על סיום תהליך קונסולידציה	3
20	סיום מבנה שלד התחנה	4
25.5	סיום עבודות גמר ופיתוח למבנה התחנה	5
26.5	סיום חיבור חשמל לחדר טרפו עי חח"י	6
32.5	מוכנות להעברת התנועה במתכונת סופית בשיקוע ובדרך אם המושבות	7